ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
98	ಕಂಡಿಕೆ (91) ರಿಂದ (96) ರವರೆಗಿನಲ್ಲಿ ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ. Development of Play ground at ward No.17 J.P.Park, ಕಾಮಗಾರಿಯು 2017–18 Bids Works ನಲ್ಲಿ – C GOK ರಡಿ ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ: 77 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
99	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಲಯ ರವರು ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಹಾಗೂ ಸ.ಕಾ.ಅ ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ–ವಿಭಾಗ ರವರೊಂದಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (93) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಂದು ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರವರು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
100	ಕಂಡಿಕೆ 95,96 ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,07,59,017.41, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 46,45,708.29 ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 59,45,252.01 ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 15.03.2017 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
101	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
102	ಸಹಿ
103	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner